



RESULTADO DE ANÁLISIS · CONTROL DE OBRA

Edificio Industrial CLE 16-16

Diagnóstico ejecutivo del estado del proyecto con las cifras actuales del sistema:
avance físico, cronograma (Curva S), costos, caja, facturación y proyección de cierre
— con opiniones y veredictos.

Cliente: Norton Edificios Industriales Colombia SAS

Código: 16-16 · CTP-0001

País: Colombia · COP \$

Estado: En Ejecución

Elaborado por Ing. José E. Palomares · Consultor Sistemas de Información y Marketing · Especialista en Desarrollos con IA y Automatizaciones — 11 de septiembre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

La obra avanza, pero muy por detrás del plan y con la caja en rojo

Lectura rápida de lo esencial antes del detalle.

El proyecto **CLE 16-16** registra un **avance físico real del 42,5%** cuando el plan (Curva S) ya marcaba **100%** para este punto: un **atraso de 57,5 puntos** que es la señal más crítica del tablero. En lo financiero, lo facturado (41,3%) va alineado con el avance físico —buena señal de que no hay sobrefacturación— pero la **caja está negativa en -\$47,5 M** porque los egresos ya superan a los ingresos. La proyección de cierre todavía deja margen (~5%), aunque **la mitad del margen presupuestado ya se erosionó**. En una frase: **obra sana en calidad de ejecución financiera, pero enferma de cronograma** — y el tiempo, si no se corrige, se comerá el margen restante.

INDICADORES CLAVE

Las cifras que llevamos

Fuente: módulo Control de Proyectos · Excel de control 5396-CLE16 · corte Semana 22.

PRESUPUESTO BASE

\$2.670,1 M

Línea base · Precio Fijo

AVANCE FÍSICO REAL

42,5%

vs. plan 100% · -57,5 pts

MARGEN DE CAJA HOY

-\$47,5 M

Egresos > Ingresos

FACTURADO ACUMULADO

\$1.102,2 M

41,3% del presupuesto

EGRESOS REALES

\$1.149,7 M

43,1% del presupuesto

MARGEN PROYECTADO CIERRE

~\$139,6 M


≈5% sobre valor proyectado

Datos del contrato y del control

Nombre del proyecto	Edificio Industrial CLE 16-16
Cliente	NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS
Alcance	Estructura metálica — obra 16-16
Tipo de contrato / Moneda	Precio Fijo · Pesos Colombianos (COP \$)
Plazo planificado	01-may-2026 → 31-oct-2026 · corte Semanal
Presupuesto base	\$2.670.127.485
Valor proyectado a cierre	\$2.791.884.020
Partidas (WBS)	48 partidas · 22 cortes de Curva S
Situación	En Ejecución · País Colombia

CRONOGRAMA

Curva S — plan vs. real (corte Sem 22)



Brecha de ejecución: **-57,5 puntos porcentuales**. El plan preveía obra terminada; a hoy se ha ejecutado poco más de la mitad de ese objetivo.

ANÁLISIS POR DIMENSIÓN

Mis puntos de vista

1 · Cronograma Crítico

Es el problema #1. Un 42,5% real contra un 100% planificado no es un retraso menor: es una **desviación estructural** del cronograma. Sea por diseño optimista de la Curva S, arranque tardío o interrupciones en obra, hoy el proyecto está operando fuera de su línea de tiempo. Todo lo demás (costos indirectos, administración, alquiler de equipos, posibles multas) se agrava mientras el plazo se extiende.

2 · Caja y costos Atención

La caja a hoy es **negativa (-\$47,5 M)**: se ha gastado más de lo cobrado. Con egresos en 43,1% del presupuesto frente a un avance físico del 42,5%, el gasto va **ligeramente por delante** del avance — coherente en una obra de estructura, pero hay que vigilarlo para que la brecha no se abra.

3 · Facturación Sano

Lo facturado (41,3% del presupuesto) está **alineado con el avance físico** (42,5%). No hay sobrefacturación (riesgo de devoluciones) ni subfacturación grave (que ahogaría la caja). El problema de caja **no es de facturación**, es de ritmo de cobro vs. desembolsos.

4 · Proyección de cierre Margen en riesgo

El cierre proyectado deja **~\$139,6 M de margen (~5%)**. Pero el margen presupuestado inicial rondaba **\$240 M (~9%)**: ya **se erosionó casi la mitad**. Si el atraso sigue sumando costos indirectos, ese 5% es frágil y podría desaparecer.

Mi conclusión con las cifras en la mano

🟡 Proyecto VIABLE pero EN ALERTA — el enemigo es el tiempo

CLE 16-16 **no está en pérdida**: la facturación es sana y la proyección aún es positiva. Pero arrastra un **atraso severo de cronograma (-57,5 pts)** y una **caja negativa** que, combinados, están comiéndose el margen. El proyecto se salva por gestión de plazo, no por más facturación.

Semáforo global: ÁMBAR con foco rojo en cronograma. Recuperable si se actúa ya; peligroso si se deja correr un mes más.

RECOMENDACIONES

Qué haría ahora

1. **Replanificar la Curva S** con fechas realistas y un plan de recuperación por partidas críticas (las de mayor peso del WBS primero).
2. **Cerrar la brecha de caja**: acelerar cobro de lo facturado y escalonar desembolsos para volver el margen de caja a positivo.
3. **Blindar el margen**: control estricto de costos indirectos y de cualquier trabajo adicional; cada semana de atraso resta del ~5% restante.
4. **Alertas automáticas** en el módulo por avance real vs. plan y por caja negativa, para no depender de revisiones manuales.
5. **Revisar cláusulas del contrato** (multas por plazo / hitos) — se conecta directo con el módulo de Contratos que vamos a construir.

Nota de transparencia: las cifras provienen del snapshot cargado en el módulo Control de Proyectos desde el Excel de control real (5396-CLE16). El proyecto está marcado como DEMO/carga real de control de obra; los porcentajes y montos deben validarse contra el último corte oficial antes de decisiones contractuales.